

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

lfd. Nr.	Maßnahme	Ausführungs- und Finanzierungs-beschluss	aktuelle Beschluss-summe (ohne AEL) bzw. Haushaltsmit-tel in EUR	Summe der Ausgaben in EUR bis 30.06.2025	aktuelle Prog-nose Gesamt-kosten in EUR und Differenz zur Beschluss-summe in %	Bauzeit geplant (laut AuF)	Baubeginn	Fertigstellung bzw. Meilensteine	Sachstand zum 30.06.2025
1	Kö-Bogen, 1. Bauabschnitt Ver-kehrsanlagen	Kanalbau (Baufeldfreim.): im BA am 21.10.2008 (60/112/2008) 4.000.000	198,0 Mio.	196,8 Mio.	196,8 Mio. -0,4%	Kanal: 02/2009 - 10/2009	02/2009	Fertigstellung 12/2009	Die Maßnahme wurde baulich been-det und in Betrieb ge-nommen. Aktuell wird die Maßnahme schlussgerechnet.
		Spichernplatz: im Rat am 24.09.2009 (66/103/2009) 1.302.000				Spichern-platz: 01/2010 - 03/2010	01/2010	Fertigstellung 05/2010	
		Verkehrsanlagen: im Rat am 25.03.2010 (66/18/2010) 192.679.300				Ver-kehrsan-lagen: 10/2010 - 10/2013	10/2010	Fertigstellung 12/2016	
25	Wehrhahn-Linie	AuF im Rat am 17.09.2011 (60/138/2007)  Änderungs-beschluss	928,9 Mio.	902,5 Mio.	920 Mio. -1%	Anfang 2008 - Ende 2015	01/2008	- Inbetrieb-nahme WHL 02/2016 - Fertigst. Oberfläche zw.	Für restliche Ge-werke werden bis Jahresende Schluss-rechnungen erstellt. Gespräche zu einer

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

		im Rat am 22.03.2018 (66/31/2018)						Kölner u. Wor- ringer Str. 12/2018	abschließenden Prä- mienzahlung für die Projektversicherung sind aufgenommen. Der Schlussverwen- dungsnachweises wurde im April 2024 eingereicht. Erst nach Abschluss der Prü- fung durch den VRR werden finale Zuwen- dungen ausgezahlt.
43	Kö-Bogen, 2. Bau- abschnitt Ver- kehrsanlagen	im Rat am 17.11.2011 (66/86/2011)	129,4 Mio.	128,0 Mio.	128,3 Mio. -0,9%	04/2012 - 12/2014	06/2013	Fertigstellung 10/2016	Die Maßnahme wurde baulich been- det und in Betrieb ge- nommen. Aktuell wird die Maßnahme schlussgerechnet.

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

75	Stadtbahn U81, 1. BA	im Rat am 31.01.2019 (66/144/2018-1)Änderungs-beschluss im Rat am 14.05.2020 (OVA/047/2020)2. Änderungs-beschluss im Rat am 15.12.2022 (OVA/134/2022)	330,8 Mio.	224 Mio.	330,8 Mio.0%	2019-2025	10/2019	- Planfeststellungs-beschluss 07/2019- Bau-beginn 08/2019	Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Aktuell erfolgt der Ausbau des U-Bhf. Terminal. Es haben sich Probleme durch einen Planungsfehler für das Hauptgewerk der Niederspannungsanlagen ergeben, sodass sich die Inbetriebnahme erheblich verschiebt. Ein neuer Terminplan ist erstellt. Der Änderungsantrag zum Zuwendungsbescheid (vom 07.12.2020) ist beim VRR eingereicht worden. Basis sind die Kosten des 2. Änderungsbeschlusses. Die Neuberechnung des NKI (Nutzen-Kosten-Indikator) auf der Basis der angepassten Kosten ergab einen Faktor von 1,77.
----	----------------------	---	------------	----------	--------------	-----------	---------	---	--

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

89	Erstausstattung des Rheinufertunnels mit einer BOS-Digitalfunkanlage	im HFA am 08.03.2021 (OVA/015/2021)	2.732.750	2.045.818	2.732.750 0%	07/2021 - 02/2022	10/2021	Rückbau der alten analogen Funkanlage	Die Funkanlage befindet sich im Testbetrieb und wird bereits von der Polizei und Feuerwehr genutzt. Die Abnahme ist erfolgt. Der Testbetrieb wird auf Dauerbetrieb umgestellt sobald das Anzeigeverfahren bei der BDBOS abgeschlossen ist (nur noch Formsache). Ab September 2025 wird mit dem Rückbau der alten analogen Funkanlage begonnen.
93	Nachrüstung Blindenleiteinrichtungen U-Bf. Heinrich-Heine-Allee	im Rat am 16.12.2021 (OVA/142/2021)  Änderungsbeschluss im Rat am 07.09.2023 (OVA/111/2023)	1.991.000	1.600.000	1.860.000 -6,8%	2. Hj 2022 bis Ende 2023	10/2022	Fertigstellung Verteiler-Ebene 05/2023	Die A-Ebene (Verteiler Ebene) wurde im Mai 2023 fertiggestellt. Die Arbeiten in der B-Ebene wurden im Dezember 2023 mit dem 2. BA begonnen. Der Großteil der Arbeiten ist bereits abgeschlossen. Einige Nebenleistungen sind noch offen und werden bis Ende 2025 umgesetzt.

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

95	Erneuerung der Beleuchtungsanlage des Rheinufertunnels	im Rat am 19.05.2022 (OVA/048/2022)	7.768.605	509.079	9.940.000 28%	06/2023 - 11/2024	23.06.2025		Die Maßnahme wurde ausgeschrieben. Nach Auswertung des Submissionsergebnisses lag das Angebot des Mindestbietenden über den Kosten des AuF-Beschlusses. Die hierdurch entstandenen Mehrkosten sind mit Beschlussvorlage OVA/008/2025 beschlossen worden. Seit dem 23.06.2025 werden Kabeltragsysteme und LED-Leuchten an der Tunneldecke (Fahrrichtung-Nord) installiert. Die Verkabelung beginnt voraussichtlich im September 2025.
96	Fußgängerbrücke über die Hafeneinfahrt, BW 8039 – Ertüchtigung zur weiteren Nutzung durch Radfahrende	im Rat am 15.12.2022(OVA/131/2022)	1.717.000	1.531.657	1.717.0000%	03-04/2023 - 05/2023	08/2023	08/2024	Die Fertigstellung ist am 23.08.2024 erfolgt. Die Baunternehmerleistungen sind schlussgerechnet. Die Schlussrechnungen der Bauüberwachung/Bauoberleitung sind noch offen.

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

97	Brandschutztechnische Ertüchtigung U-Bahnhof Nordstraße	im Rat am 15.06.2023 (OVA/082/2023)	24.087.240	2.056.798	24.087.240 0%	Q4 2023 - Q1 2026			<p>Der Baubeginn ist im Dezember 2024 erfolgt. Im 1. Quartal wurde die Baustelleneinrichtung in der Fischerstraße vor der ERGO errichtet.</p> <p>Am 21. Mai 2025 wurden bei der Demontage der Deckenplatten Asbestfasern gefunden. Die Haltestelle wurde umgehend für den Fahrgastbetrieb gesperrt. Erst nach der abgeschlossenen Asbestbeseitigung und erfolgreicher Feinreinigung, können die eigentlichen Bauarbeiten fortgesetzt werden.</p> <p>Die Auswirkungen auf den Projektverlauf werden derzeit noch erarbeitet.</p>
----	---	-------------------------------------	------------	-----------	------------------	----------------------	--	--	---

Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025

98	Erneuerung der Axialventilatoren im Rheinfertunnel	im Rat am 15.06.2023 (OVA/082/2023)	3.829.000	269.705	3.829.000 0%	05/2024 - 09/2024			Die Maßnahme wurde ausgeschrieben. Nach Auswertung des Submissionsergebnisses lag das Angebot des Mindestbietenden über den Kosten des AuF-Beschlusses. Die hierdurch entstandenen Mehrkosten sind in der Verwaltungskonferenz beschlossen worden. Die Maßnahme wurde aufgrund der aktuell abgelasteten Josef-Kardinal-Frings-Brücke sowie der hierdurch erforderlichen Umleitungsstrecke durch den Rheinfertunnel um ein Jahr auf 2026 verschoben.
99	Geländerertüchtigung Oberkasseler Brücke	im Rat am 26.02.2025 (OVA/016/2025)	1.810.000	1.424.000	1.810.00 0%	08/2025 - 10/2026	08/2025		Die Stahlbauarbeiten und ein Teil der Korrosionsschutzarbeiten sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Witterungsbedingt müssen die Arbeiten über den Winter ausgesetzt werden

**Anlage 1 – Controlling-Bericht\_Baumaßnahmen im Verkehrsbereich\_Amt 69\_1 Halbjahr 2025**